

Rapport nr 63/0-440/502
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Teller nr.: 33 546 585
Stand I: 000 001,5 Stand II: 000 001,4

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens art. 270 AREG
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : woning.
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 08.04.2005.
Plaats van onderzoek : Lange Violettestraat (RS te 9000) Cont.
Eigenaar van : vzw Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen
Opdrachtgever : nv Simillon, Lt. Jacobastraat 54c te 1750 Lennik.
Installateur : nv Simillon, Lt. Jacobastraat 54c te 1750 Lennik.
BTW : BR 414.719.936.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-woordverbinding: XVR 2 x 10 mm².
Ondgrondse net.
Aardelektrode: antriponnen + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 19,2 Ω.
Aantal bordes: 1.
Aantal aardstroomlijnen: 17.
Algemene isolatieweerstand: 12 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Differentiëlechakelaar: Alg.: 2p. 63 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 63 A 30 mA (type A) (knippen 3 Um 7).
Max. beveiliging: 2 x 63 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

NOTA'S:

De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog niet te maken, de badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREG.
De algemene differentiëlechakelaar is voorzien met een knopje met het teken (K/B).
De aardroeds- en situatieschema's werden voor gezien gekeurd.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08.04.2010, zoals voorzien door art. 271 van het AREG, uiteraard voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of boduiflonde uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.

MOENS Jurgen
inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 017 07
GSM 0475/45 23 02